



四川省新都美河线缆厂

XIN DU MEI HE ELECTRIC WIRE AND CABLE PLANT OF SI CHUAN

美河®线缆

产 品 质 量 证 明 书

CERTIFICATE OF QUALITY

技 术 数 据

Technical Data

合同编号

Contract No. _____

检验标准 IEC60227-5:2003

Test Standard GB/T 5023.5-2008

产品名称 聚氯乙烯绝缘

Product Name 聚氯乙烯护套软电缆

数量

Amount: _____

300/300V

型号规格 60227IEC52(RVV)

Model 3*0.75

盘号或箱号

Drum or Box No. _____

检查编号

Inspection No. _____

检查日期

Inspection Date 2022-02-18

检查项目 Test Item	单位 Unit	标准要求 Standard Requirements	测定值 Measured Value
20℃导体直流电阻	Ω/km	≤26.0	合格
D.C.Resistance of Conductor(20℃)			
局部放电 (交流电压 1.73U。)	pC	≤/	/
Partial Discharge(AC1.73 U。)			
交流电压试验	2.0kV/5min	不击穿 No breakdown	通过
Voltage test(A.C)			
电缆样品长期 交流高压试验	kV/4h	不击穿 No breakdown	/
A.C.high voltage test of longtime for cable sample			
衰减常数 dB/m attenuation test	频率 200M Hz	≤/	/

电缆结构尺寸、表面质量、电压试验逐盘检查

Construction,size,surface,qulity and voltage test of each spool cable are inspected.

检验员

Inspector 吕 波

四川省新都美河线缆厂

XIN DU MEI HE ELECTRIC WIRE 刘延东

AND CABLE PLANT OF SI CHUAN

结 论

Conclusion

检查日期

Inspection Date 2022-02-18

